

## Акт

о результатах контроля за исполнением пункта 5.17, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13

концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 . №2015-02-ВС, заключенного между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго»

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 года № 2015-02-ВС (далее по тексту – Концессионное соглашение) МКУ «ГКМХ» проведена проверка по исполнению ЗАО «Радугаэнерго» условий Концессионного соглашения в присутствии представителя ЗАО «Радугаэнерго».

Проверка проводилась 10.02.2025

Проверяемый период 2024 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе: за исполнением п.5.17 Концессионного соглашения, приложения № 5, приложения № 6, приложения № 7, приложения № 8, приложения № 9, приложения № 10, приложения № 13.

1.Контроль за соблюдением ЗАО «Радугаэнерго» условий п.5.17 концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по капитальным ремонтам, подлежащим выполнению Концессионером за счет средств Концедента, в 2024 году выполнены следующие работы по капитальным ремонтам:

	Объект капитального ремонта	Сумма выполненных работ, руб.	Срок проверки выполненных работ специалистами МКУ «ГКМХ»
1	Капитальный ремонт водопровода от артезианской скважины № 6 до артезианской скважины № 7 в 16 квартале (2-ой этап) ЗАТО г. Радужный Владимирская область	434 688,44	12.01.2024
2	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ПГ-6 до ВК-3 квартал 13/20 (котельная) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирская область	1 627 630,48	21.06.2024
3	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от квартала 1 (поликлиника) до квартала 13/13 (строение 1) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирская область	958 749,51	21.06.2024
4	Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от квартала 1 (поликлиника) до квартала 13/13 (строение 1) (от дома 1 квартала 9 до квартала 13/13 строение 1) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области	2 110 931,57	11.10.2024
	<b>Всего</b>	<b>5 132 000,00</b>	

Выполненные работы по капитальным ремонтам объектов водоснабжения в 2024 году на сумму 5 132 тыс. руб. соответствуют условиям пункта 5.17. Концессионного соглашения.

2. Техничко-экономические показатели, техническое состояние Объекта Концессионного соглашения, соответствуют показателям, приведенным в приложении № 5 к Концессионному соглашению.

3. В соответствии с условиями концессионного соглашения (приложение № 6 Концессионного соглашения) в 2024 году выполнены работы: по реконструкции водовода от квартала 13 до квартала 1 (2-этап).

Вложенные Концессионером инвестиции в сумме 1745,187 тыс.руб. (без учета НДС), в том числе за счет амортизационных отчислений 1745,187 тыс.руб., в реконструкцию вышеуказанных объектов Концессионного соглашения соответствуют предельным размерам расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагалось осуществить Концессионером в 2024 г. (приложение № 9 Концессионного соглашения), и объемам инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения (приложение №13 Концессионного соглашения).

Работы по реконструкции включены в инвестиционную программу ЗАО «Радугаэнерго» ЗАТО г. Радужный в сфере водоснабжения на 2021 – 2025 годы. Инвестиционная программа согласована с администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» ЗАТО г. Радужный в сфере водоснабжения за 2024 год согласован с администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера соответствуют значениям, предусмотренным в Приложении № 7 Концессионного соглашения.

5. Фактический объем валовой выручки, полученной Концессионером, (48163,43 тыс. руб.) превышает объем, приведенного в Приложении № 8 Концессионного соглашения.

Председатель МКУ «ГКМХ»



О.Г. Митенин

Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»

С. А. Волков

