

Приложение №1
к Постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от _____ № _____

**План мероприятий
по подготовке и запуску систем теплоснабжения города к отопительному сезону
2013-2014гг**

№ №	Наименование участков теплосети и потребителей	Сроки выполнения	Очередность	Ответственный исполнитель
1.	Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соцкультбыта и открытие входных задвижек, при этом домовые задвижки должны быть закрыты	16.09.13- 20.09.13г		МУП «ЖКХ», ООО «Строитель плюс», ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «Комфорт», ООО «Золотые ворота», ИП «Евсеев», ООО «Радугастрой», НПП «Экотех».
2.	Заполнение теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети все	23.09.13-		ЗАО «Радугаэнерго»

	ответвления на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение теплосети производится через подмеси элеваторных узлов в подвалах жилых домов. Все задвижки в тепловых камерах и подвалах на сторонние организации должны быть закрыты.	27.09.13г		
3.	Запуск системы отопления:			
3.1.	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до общежития №3:		1 ый день	ЗАО “Радугаэнерго”
	- КНС-49 (при наличии паспорта готовности к зиме)			МУП “ВКТС”
	- ЦТП-1			ЗАО “Радугаэнерго”
	- Кристалл (при наличии паспорта готовности к зиме)			ООО «Золотые ворота»
	- дом №4 9 квартал (общ.№1)			МУП “ЖКХ”
	- дом №6 9 квартал (общ. №2)			МУП “ЖКХ”
	- дом №8 9 квартал (общ. №3)			МУП “ЖКХ”
3.2	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №№2 1 кв-ла:		1 ый день	ЗАО “Радугаэнерго”
	- ж.д. №№ 3,4			МУП «ЖКХ»
	- школа искусств			МУП “ЖКХ”
	- ж.д. №№5,6,10			МУП “ЖКХ”
	- аптека (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- школа №1			МУП “ЖКХ”
	- ж.д.№№11,12,12а			МУП “ЖКХ”
	- школа №2			НПП «Экотех»
	- д/к №№2			ООО «Строитель плюс»
3.3.	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла:		2 ой день	ЗАО “Радугаэнерго”

	- ж.д. №№ 2,1,8,7,9			МУП “ЖУХ”
	- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организации
	- ж.д. №№ 37,35,34			МУП “ЖКХ”
	- ж.д. №36			ООО «Строитель плюс»
	- здание 41А, ТИР, здание 40А (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организации
	- ж.д. №33,32,31,30,29,28			МУП “ЖКХ”
3.4.	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ГУС 1 квартала:		3ий день	ЗАО “Радугаэнерго”
	- ж.д. №№13,14,15			МУП “ЖКХ”
	- ГУС (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
3.5.	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла:		3 ий день	ЗАО “Радугаэнерго”
	- ж.д. №№ 16,17			МУП “ЖКХ”
	- м-ны “Хозтовары”и «Волна»(при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ж.д. №19			МУП “ЖКХ”
	- м-н “Овощи” (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- м-н “Электроника” (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- КБО (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- м-н “Легенда” (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- Т/Ц (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27			МУП “ЖКХ”
	- м-н «Магнит» (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
3.6.	Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ		4ый день	ЗАО “Радугаэнерго”
	- бассейн (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ЛОК (при наличии паспорта готовности к зиме)			МУП “ЖКХ”
	- бывшая база Шарипова (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- МинБанк (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация

	- ВПЧ (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ГСК-1 (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ЖКХ (при наличии паспорта готовности к зиме)			МУП “ЖКХ”
	- АТП (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ОССГ (при наличии паспорта готовности к зиме)			МУП “ВКТС”
	- ЦДМ (при наличии паспорта готовности к зиме)			ООО «Радугастрой»
	- Администрация (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый храм (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организации
3.7.	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла:		5 ый день	ЗАО “Радугаэнерго”
	- ж.д. № 25			МУП “ЖКХ”
	- м-н “Магнит”(при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2			МУП “ЖКХ”
	- м-н “Каскад” (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ж.д.№3			МУП “ЖКХ”
	- м-ны “Гермес”, “Квартал” (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организации
	- ж.д. №№6,5,7,26,20			МУП “ЖКХ”
	- Аптека, фотоник, здание НПП «Экотех», м-н “Сказка” (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организации
	- ж.д.№№ 27,29,28			МУП “ЖКХ”
	- ж.д. №№21,19, 22			ООО “Строитель плюс», МУП «ЖКХ»
3.8.	Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла:		6 ой день	ЗАО “Радугаэнерго”
	- ЦТП-3			Организация
	- лыжная база (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация

	- ж.д. №№9,8			МУП “ЖКХ”
	- ж.д.10 (при наличии паспорта готовности к зиме)			ТСЖ «Комфорт»
	- м-н “Сатурн” (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ж.д.№35			МУП “ЖКХ”
	- м-н “Виктория” (при наличии паспорта готовности к зиме)			Организация
	- ж.д.№№11,34,12,13			МУП “ЖКХ”
	- ж.д. №33 (при наличии паспорта готовности к зиме)			ТСЖ “Наш дом»
	- ж.д.№№17а,17,14,16,15			МУП “ЖКХ”, ООО «Строитель плюс»
3.9.	Объекты квартала 17 (при наличии паспорта готовности к зиме)		7 ой день	Организации

Примечание: При включении системы теплоснабжения необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше значения статистического давления на 0,5кгс/см², но не более допустимого для систем теплоснабжения (6кгс/см²)

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер
ЗАО “Радугазэнерго”
В.И. Мартынов

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер
МУП “ЖКХ”
А.А. Ильин

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО “Строитель плюс»
В.В Маслов

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
ТСЖ «Наш дом»
А.М. Дынник

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
ТСЖ «Комфорт»
М.М. Назаренко